



MUNICIPIO DE LIBRES
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202640221	136901	004/2026	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	LA CAÑADA	\$ 5,574,619.45	\$ 5,562,577.85	\$ 3,101,653.57	\$ 5,562,577.85	\$ 3,101,653.57	\$ 3,101,653.57	\$ 3,101,653.57	56%	50%	56%	1 PZ	
PUE260202640222	141151	005/2026	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	LIBRES	\$ 4,738,708.58	\$ 4,734,825.44	\$ 1,759,842.42	\$ 4,734,825.44	\$ 1,759,842.42	\$ 1,759,842.42	\$ 1,759,842.42	37%	10%	37%	247.88 M2	
PUE260202640223	160022	007/2026	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 4,322,749.72	\$ 4,315,095.95	\$ 3,115,095.80	\$ 4,315,095.95	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	3,335.24 M2	
PUE260202640224	162257	008/2026	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DEL CADENAMIENTO 0+140.00 AL 0+380 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, LIBRES PUEBLA	SAN PEDRO	\$ 2,052,747.22	\$ 2,050,327.42	\$ 1,895,678.00	\$ 2,050,327.42	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	1394.35 M2	
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202647328		009/2026	"ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES DE VOLTEO TIPO TORTON CON CAPACIDAD DE 14 M3 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA"	LIBRES	\$ 5,869,314.00	\$ 5,858,414.00	\$ 5,858,414.00	\$ 5,858,414.00	\$ 5,858,414.00	\$ 5,858,414.00	\$ 5,858,414.00	100%	100%	100%	2 PZ	